

地域情報通信基盤整備推進交付金事業に係る整備計画の事後評価

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業			
事業の概要	事業完了日	平成23年3月24日			
	総事業費	1,132,670千円			
	交付金額	368,512千円			
	整備対象地域	智頭町全域			
	本町全域にブロードバンド環境を整えることによって、地域間の情報格差の是正を図り、移住定住の促進と地域のさらなる活性化を図る。またIP告知の導入により、住民と行政の情報共有の仕組みを整え、防災系の緊急情報も提供することにより、安心・安全のまちづくりを進める。そのため、町全域において、FTTH方式の伝送路施設を整備して、最大100Mbpsの高速インターネット接続を可能とし、またIP告知端末を整備し、IP告知サービスとIP電話の通信サービスを行う。				
ブ ロ ー ド バ ン ド	サービス開始日	平成23年4月1日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	西日本電信電話株式会社鳥取支店			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	3,088	3,088	2,772	2,731
	加入世帯数	3,088	3,088	2,657	2,564
	加入率(%)	100%	100%	96%	94%
評価及び課題	<p>計画当初全世帯への整備を目標としていたが、実際には95%程度と、当初目標を下回っている。</p> <p>この理由としては、携帯電話で十分に補完ができると考えられていること、既存のアナログ回線を使用し新たに光回線の引き込みを希望しない世帯があることが挙げられる。</p>				