

別紙

I. 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設 に係る整備 、維持補修 又は維持運 営等措置	大呂水道施設整備事業	智頭町	3,542,000	3,000,000	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和元年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	大呂水道施設整備事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		智頭町
交付金事業実施場所	鳥取県八頭郡智頭町大字大呂	
交付金事業の概要	<p>大呂水道施設は新大呂発電所建設に伴い昭和59年に水源地、配水池、配水管が整備されました。配水管については冬季に破裂が数件発生するなど、断水が余儀なくされています。現在大呂集落では本管の仕切弁が3箇所しかなく、破裂箇所の発見が困難な状況となっています。このため、仕切弁を3箇所交換し、さらに3箇所の増設を実施します。併せて老朽化による滅菌装置の改修を1基行います。</p>	

<p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標</p>	<p>当該施設は昭和59年に整備されて以降、大呂集落住民の重要な生活用水として利用されてきました。しかし、冬季における配水管の破裂による断水と設備の老朽化など、毎日利用する水の安定供給・安全性の確保が困難な状況になっています。          仕切弁の新設・交換、滅菌装置改修を実施することで、異常時の破裂箇所の発見が容易になり、断水時間の縮減による住民生活への支障減のほか、生活用水の安全・安定供給かつ施設の容易な維持管理を可能とすることを目指します。          また、広報等により電源立地の重要性について理解を深めていただくこととします。          目標：大呂集落15世帯の内任意の10世帯にアンケートを行い事業前後における住民の満足度を調査し、7割以上が満足</p>							
<p>事業開始年度</p>	<p>令和元年度</p>		<p>事業終了（予定）年度</p>		<p>令和元年度</p>			
<p>事業期間の設定理由</p>								
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>成果目標</p>	<p>成果指標</p>		<p>単位</p>	<p>評価年度</p>	<p>令和元年度</p>		
	<p>住民の満足度70%</p>	<p>満足度：やや満足以上の回答をした者÷回答者数×100</p>	<p>成果実績</p>	<p>%</p>	<p>100</p>			
			<p>目標値</p>	<p>%</p>	<p>70</p>			
			<p>達成度</p>	<p>%</p>	<p>142.9</p>			
	<p>評価年度の設定理由</p>							
	<p>事業完了後速やかに評価することにより事業改善を図るため</p>							
	<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>							
<p>評価に係る第三者機関等の活用の有無 無</p>								
<p>交付金事業の活動指標及び活動実績</p>	<p>活動指標</p>			<p>単位</p>	<p>令和元年度</p>	<p>年度</p>	<p>年度</p>	
	<p>新設及び改修した水道施設数（箇所）</p>			<p>活動実績</p>	<p>箇所</p>	<p>7</p>		
				<p>活動見込</p>	<p>箇所</p>	<p>7</p>		
				<p>達成度</p>	<p>%</p>	<p>100.0</p>		

交付金事業の総事業費等	令和元年度	年度	年度	備考
総事業費	3,542,000			
交付金充当額	3,000,000			
うち文部科学省分	0			
うち経済産業省分	3,000,000			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
仕切弁新設・交換、滅菌装置交換	指名競争入札	有限会社檀原設備（智頭町）	3,542,000	
交付金事業の担当課室	智頭町役場企画課			
交付金事業の評価課室	智頭町役場企画課			